

致：豪景花園第1至6座
參與集體拆建花槽圍欄的業戶

未簽收

拆建花槽圍欄正式動工安排

花槽圍欄關注組已與承辦商開會，協定動工細節，**第1至6座**將於16/7/2014正式動工，需先行在1樓搭建保護棚，在21/7/2014陸續到各參與業戶的單位進行工程。

是項工程已獲得管理公司答允協助聯絡及安排臨時倉庫等，在未來數天，各參與業戶將收到管理公司電話相約，請各參與業戶明白，是項工程屬集體參與，較難遷就各參與業戶，故請各位全力配合工程公司編排的時間，以免影響整項工程的工期。

本小組特重申及強調，是項工程屬貴戶與工程公司之間的協議，花槽圍欄關注組及管理公司僅屬協助角色，遇工程上有任何糾紛或爭拗，請聯絡工程項目經理「嘉多利顧問有限公司」。

備註：嘉多利顧問有限公司(tel:2578 3138)

花槽圍欄關注組



2014年7月10日

另附上初步工程進度表合共4頁

是項通告已通過法團審核小組審核。



榕氏營造工程有限公司

豪景花園第 1-26 座住戶(花槽圍欄拆建工程)進度表

第 1 階段 --- (第 1-6 座)

GANTT project		2014					
名稱	...	四月	五月	六月	七月	八月	九月
● 一般措施---第1階段(第1-6座)	...				16/7/2014	29/8/2014	45天數
● 蓋搭棚架、吊船或吊機工程	...				蓋搭棚架、吊船或吊機工程	10天數	
● 剷除花槽整個外矮牆及地台內壁飾面...	...				剷除花槽整個外矮牆及地台內壁飾面剷除原石屎面	15天數	
● 拆除花槽現有舊建圍欄(金屬)	...				拆除花槽現有舊建圍欄(金屬)	15天數	
● 拆除花槽現有舊建圍欄(玻璃)，若與露...	...				拆除花槽現有舊建圍欄(玻璃)，若與露分難蓋台面欄	15天數	
● 地台敷設防水塗層覆上150mm高及批...	...				地台敷設防水塗層覆上150mm高及批上25mm厚英泥沙屎層	30天數	
● 新造316L不銹鋼圍欄	...				新造316L不銹鋼圍欄	25天數	
● 新造304L不銹鋼圍欄	...				新造304L不銹鋼圍欄	25天數	
● 清場	...				清場	10天數	
● 屋宇署確認完工後，花槽外矮牆及地...	...				屋宇署確認完工後，花槽外矮牆及地台內壁飾面，而料由戶主提供(參考期)	15天數	

榕氏營造工程有限公司
豪景花園第 1-26 座住戶(花槽圍欄拆建工程)進度表

第 3 階段 --- (第 16-21 座)

2014		2015				
月	九月	十月	十一月 (3/11/2014)	十二月	一月 11/1/2015	二月
名稱						
● 一般措施---第3階段(第16-21座)					一般措施---第3階段(第16-21座)	60天數
● 蓋搭棚架、吊船或吊機工程					蓋搭棚架、吊船或吊機工程	10天數
● 剷除花槽整個外矮牆及地台內壁飾.....					剷除花槽整個外矮牆及地台內壁飾面到原石屎面	25天數
● 拆除花槽現有僭建圍欄(金屬)					拆除花槽現有僭建圍欄(金屬)	25天數
● 拆除花槽現有僭建圍欄(玻璃)，若...					拆除花槽現有僭建圍欄(玻璃)	25天數
● 地台敷設防水塗層覆上150mm高及.....					地台敷設防水塗層覆上150mm高及升上25mm厚英泥沙保護層	45天數
● 新造316L不銹鋼圍欄					新造316L不銹鋼圍欄	35天數
● 新造304L不銹鋼圍欄					新造304L不銹鋼圍欄	35天數
● 清場					清場	15天數
● 屋宇署確認完工後，花槽外矮牆及.....					屋宇署確認完工後，花槽外矮牆及地台內壁鋪砌飾面，而料由戶主提供(參考期)	25天數

豪景花園第1-26座住戶(花槽圍欄拆建工程)進度表

名 稱	
...	

15天教